

АКТ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

Полы санузла

Выполненных на Объекте:

Перепланировка квартиры в г. Санкт-Петербурге, ул. Правды, д.4, кв. 18

г. Санкт-Петербурге

« » ноября 2011 г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации:

(фамилия инициалы, должность)

представителя технадзора заказчика:

(фамилия, инициалы, должность)

Заказчик:

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных _____

(наименование стр-монтажной организации)

и составила настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы:

Устройство полов в санузле. В санузле на существующую ж/б плиту уложен 1 слой полиплекса, затем поверх полиплекса устроена армированная стяжка, высотой 40 мм, из бетона В 7,5 и арматурной сетки с ячейками 100х100 мм, поверх стяжки уложено 3 слоя гидроизоляционного материала «Изол», с заведением на стены на высоту 350 мм, затем, по уложенной гидроизоляции, произведена обмазка битумной мастикой с посыпкой песком крупностью 1,5-5 мм, с последующим устройством стяжки, высотой 20 мм из цементно-песчаного раствора М150, на стяжку уложена нескользящая керамическая плитка на клею «Бетонит»

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: Шифр 018-2010 АР;
проектировщик- ООО «ГарантСтройСервис» л.п. АР-4

3. При выполнении работ применены: Полиплекс, бетон В7,5, арматура 6А-I,
гидроизоляционный материал «Изол», битумная мастика, песок, цементно-песчаный
раствор М150; плиточный клей «Бетонит», нескользящая керамическая плитка.

4. При выполнении работ отсутствуют отклонения от проектной документации.

5. Дата: начала работ

окончания работ

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по отделке помещения.

Представитель подрядной
организации _____

(подпись)

Представитель технадзора
заказчика _____

(подпись)

Заказчик _____

(подпись)